

Relatório Mensal

RESUMO EXECUTIVO (GERADO POR IA)

No mês de Agosto de 2026, a obra Nautilus XVII avançou com serviços essenciais como concretagem de laje, montagem e corte de ferragens, e atividades de desforma e fechamento de vigas e pilares. A equipe de 41 colaboradores registrou 609 presenças e 17 faltas nos 16 dias com diário de obra preenchido, com 5 faltas abonadas (com atestado) e um absenteísmo de 3%. Houve 12 itens locados no mês e o almoxarifado teve 2 entradas e 1 saída de materiais. O controle de compras registrou 27 itens recebidos, 10 pendentes e 5 cancelados, além de 2 entregues parcialmente. Um equipamento esteve parado por 1 dia, e a falta de preenchimento do diário de obra em 3 dias úteis requer atenção para o controle completo do mês.

Presenças, faltas e absenteísmo consideram apenas os 16 dias com diário de obra preenchido — 3 dia(s) útil(eis) ficaram sem diário.



Destaques

- Avanço em serviços de concretagem, ferragens e desforma.
- 27 itens de compras recebidos no mês.
- Movimentação de materiais no almoxarifado com 2 entradas e 1 saída.

Pontos de atenção

- 3 dias úteis sem diário de obra preenchido.
- Isaqueu e Jose com 5 faltas cada.
- 10 compras com status pendente.

Quem mais faltou

Funcionário	Dias de falta
ISIQUEU	5
JOSE	5
TAYLAN	4
EDSON	2
JOSE	1

Faltas por motivo

Motivo	Qtd
Sem motivo	8

Atm	5
Atm 2 dias	1
Falta provavelmente fazer uma cirurgia hoje	1
Faltou, porém Maradona disse que ele irá pagar em algum sábado quando for preciso	1
Mandou mensagem dizendo que está passando mal e está no pronto socorro	1

Equipamentos

Status	Registros
utilizado	420
parado	1
Parado / manutenção	Dias
SERRA CIRCULAR - HS7010	1

Locação de equipamentos

Itens locados no mês	Custo estimado
12	R\$ 0,00

Almoxarife — movimentações do mês

Entradas	Saídas
2	1

Compras do mês (44)

Status	Qtd
recebido	27
pendente	10
cancelado	5
parcialmente_entregue	2

Fotos da obra (12)



04/08



05/08



07/08



10/08



11/08



12/08



13/08



17/08



19/08



24/08



25/08



27/08